移動準備調査
担当：山岸
機器名：圧縮空気
種類：
構成：ベビコン、シンフレックスチューブ、エアフィルター､オイルフィルター、メイン L 型ゲートバルブ開閉器
入力：100V,
出力：圧力 5-7kg/cm ^ 2
設置場所：中庭バンク室
処理方法：一部は移動
作業要領（作業時間 x 作業人数）：
(0)調査、写真（1 時間 x１人）
(1)分解（１時間 x2 人）
(2)梱包（１時間 x１人）
(3)記録整理印刷
(*)業者による移動、オーバーホール？
廃棄：ベビコンは廃棄

右側の黒いシンフレックスチューブからエアー導入。右側の黒いシンフレックスチューブからエアーを導入。
L 型ゲートバルブ、ガス系排気ポンプに繋がる。
右側の黒いシンフレックスチューブからエアー導入。